

## 別紙2 作業内容詳細

実施月 (予定)	項目	備考	実施者		
			発注者	受注者	大津市
4～6月	近隣住民への事前説明				○
	院内への事前説明		○		
	構内柱設置			○	
	負荷開閉器（PAS）設置			○	
	高圧ケーブル敷設			○	
7月	閑電柱、支柱及び支線設置				○
	停電準備作業	非常用発電機、消防用設備、昇降機の停止等	○		
	配電線及び通信線切り替え				○
	引込線切り替え			○	
	絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験			○	
	復旧確認作業	停止機器の稼働、通電試験等	○		
	負荷開閉器（PGS）撤去			○	
8月	既設高圧ケーブル撤去			○	
	拡幅工事				○