■アスベスト調査一覧表

	採取場所	部位•試料名(商品名)	測定結果	備考欄
1 付属棟 屋		リシン吹付	不検出	
2 付属棟 屋		下地調整材	クリソタイル	レベル3
	皆 廊下 柱部	内装塗材	不検出	
4 付属棟 2	皆 廊下 柱部	下地調整材	不検出	
5 付属棟 2四	皆 廊下 壁	プラスター塗り	不検出	
	皆 廊下他 床	長尺シート	不検出	
7 付属棟 湯	沸かし室 床	Pタイル	クリソタイル	レベル3
8 管理棟 3四	皆 天井裏	折板裏断熱材	不検出	
9 管理棟 3四	皆 天井裏 梁下	ケイ酸カルシウム板2種	アモサイト	レベル2
10 管理棟 2四	皆 廊下他 床	Pタイル	クリソタイル	レベル3
11 管理棟 2四	皆トイレ 床	長尺シート	不検出	
12 管理棟 2	皆 廊下他 壁	プラスター塗り(下地無し)	不検出	
13 管理棟 空	調機械室 配管	配管エルボ部保温材	アモサイト	レベル2
14 管理棟 空	調機械室 配管	配管フランジパッキン	クリソタイル	レベル外
15 管理棟 塀		リシン吹付	不検出	
16 管理棟 塀		下地調整材	不検出	
17 管理棟 外	.壁	リシン吹付	不検出	
	壁	下地調整材	不検出	
		リシン吹付	不検出	
P 15	り廊下 軒天	下地調整材	クリソタイル	レベル3
21 第3管理棟		外壁塗材(下地無し)	不検出	
22 むつみ寮 玄		ゾラコート吹付	不検出	
23 むつみ寮 玄		下地調整材	不検出	
	下・階段・ホール 壁	内装途材	不検出	
	下・階段・ホール壁	下地調整材	不検出	
	械室 天井·壁	モルタル塗り	不検出	
	械室 配管	配管フランジパッキン	クリソタイル	レベル外
	械室 配管	配管エルボ部保温材	アモサイト	レベル2
29 むつみ寮 1		Pタイル	クリソタイル	レベル3
	楽室·食堂	Pタイル	クリソタイル	レベル3
31 むつみ寮階		リシン吹付	不検出	7773
	段室 段裏	下地調整材	不検出	
33 むつみ寮 各		ジュラクサテン吹付	不検出	
34 むつみ寮 各		下地調整材	不検出	
35 むつみ寮 各		結露防止剤	クリソタイル	レベル外
	2階 天井裏	折板裏断熱材	不検出	D - 1/07
	2階 事務所 床	長尺シート	不検出	
		リシン吹付		
			不検出	
		下地調整材	不検出	
	関庇外壁	吹付タイル	不検出	
	関 成 外 壁	下地調整材	不検出	+
42 むつみ寮外		リシン吹付	不検出	-
43 むつみ寮 外		下地調整材	不検出	-
44 むつみ寮 各		ジュラク壁(下地無し)	不検出	-
	部屋流し台	結露防止剤	不検出	, , , ,
	下 消火栓 配管	配管エルボ部保温材	アモサイト	レベル2
47 むつみ寮 廊		Pタイル	クリソタイル	レベル3
48 むつみ寮 原		内装塗材	不検出	1
49 むつみ寮 原		下地調整材	不検出	
	皆 託児所 壁	モルタル塗り	クリソタイル	レベル3
	皆 殺菌室 床	長尺シート	不検出	
	皆 和室 壁	ジュラクサテン吹付	不検出	
53 なつみ寮 21	皆 和室 壁	下地調整材	不検出	

■追加アスベスト調査一覧表

■ 追加アスベスト調査一覧表							
	採取場所	部位·試料名(商品名)	測定結果	備考欄			
追1	付属棟 3階 小会議室 天井	岩綿吸音板	検出	レベル3			
追2	付属棟 3階 小会議室 天井	プラスターボード	不検出				
追3	付属棟 1階~3階 天井	ジプトーン	不検出				
追4	付属棟 1階~3階 壁	プラスターボード	不検出				
追5	管理棟 1階~3階 天井	ジプトーン	検出	レベル3			
追6	管理棟 1階~3階 壁	プラスターボード	不検出				
追7	管理棟 2階 応接室 天井	岩綿吸音板	検出	レベル3			
追8	管理棟 2階 応接室 天井	プラスターボード	不検出				
追9	むつみ寮東棟 1階 天井	ジプトーン	不検出				
追10	むつみ寮東棟 3階~5階 天井	プラスターボード	不検出				
追11	むつみ寮東棟 3階~5階 各部屋 壁	プラスターボード	不検出				
追12	むつみ寮西棟 2階~4階 天井	プラスターボード	不検出				
追13	むつみ寮西棟 2階~4階 壁	プラスターボード	不検出				
追14	第三管理棟 1階~2階 天井	ジプトーン	不検出				
追15	第三管理棟 1階~2階 壁	プラスターボード	不検出				