

令和5年度健診センター改修工事 質問への回答		
No.	質問内容	回答
1	土曜、日曜、祝日の作業は可能ですか御教示下さい。	可能です。
2	工事期間中誤作動防止の為、工事エリア付近の火報ロック、スプリンクラー水板処理は可能でしょうか御教示下さい。	工事範囲ごとに、スプリンクラー、火報のエリアは対応してません。作業に必要な時間、時刻を絞り、病院施設契約課と協議、停止等対応ください。
3	室名札シール印刷とありますがシルク印刷とみてよろしいですか御教示下さい。図番6	文字 + ビクトサイン UV印刷 樹脂製 210x210 正面付 2色程度 相当品
4	室名札の色数ですが1枚あたり2色程度でみてよろしいですか御教示下さい。図番6	同上
5	改装範囲④について、仮囲いは不要とみてよろしいですか御教示下さい。図番12	事務室内に埃が拡散しないよう対応ください。
6	改装範囲①②③仮囲いに作業員出入、資材搬出入の為仮扉(0.9×1.8程度)の設置は可能ですか御教示下さい。図番12	可能ですが、固定の仮設間仕切りまで必要とは考えてません。
7	健診センター営業時間内にRC壁及びLGS壁のはつり、撤去作業は可能ですか御教示下さい。図番12	工事期間中 健診センターが休診とはなりません。そのため、健診業務に支障がある場合は作業を中断いただく場合がございます。
8	材料の搬出、搬入に伴いELV-1・2・9、階段-D・Eの使用は可能ですか御教示下さい。図番12	使用できます。養生、清掃等、配慮願います。
9	材料の搬入について外部昇降足場を設置せず内部廊下を通行すると考えてよろしいですか御教示下さい。図番12	上記による
10	解体壁姿図の高さですが梁下手でとありますが、新設天井下地及び設備配管等がクリア出来る高さまでとみてよろしいですか御教示下さい。図番23	構いませんが 躯体への損傷、落下破片等無いよう、改修工事仕様書 コンクリート間仕切り撤去により願います。
11	解体撤去材料積み込みに伴う工事車両の駐車計画位置を御教示下さい。図番12	図No2 旧ヶアセン横駐車を 廃材コンテナおよび 工事車両駐車場とできます。
12	既存洗面手洗いの配管留め方式は露出でよろしいですか御教示下さい。図番14	床面カットのうえプラグ止めにてお願いします。
13	スプリンクラーヘッド撤去再取付2カ所の再取付先を御教示下さい。図番14	既存廊下部分の天井高さは 2250となっております。これを2500としたいので、撤去 再取り付けが生じました。
14	火災報知器移設2カ所の移設先を御教示下さい。図番14	同上
15	新設洗面化粧台の給排水配管経路及び施工方法を御教示下さい。(露出、隠ぺい、土間から立ち上げ、天井引き下等) 図番16	露出 保温防露のうえ化粧配管
16	保温、防露工事に伴い使用材料の指定があれば御教示下さい。図番16	特に無し
17	貫通工事は、RC壁部分でしょうか御教示下さい。図番16	PS壁を予定
18	スプリンクラーヘッド、火報感知器は脱着のみ、移設ありどちらでしょうか。移設ならば経路を御教示下さい。図番16	脱着のみ
19	男女更衣室踏み込み床見切金物仕様を御教示下さい。図番13	いわゆる ステン への字金物
20	工事期間中交通誘導員は配置なしとみて宜しいですか御教示下さい。図番4	はい